Datum izdavanja: 08.04.2024

KARIN KOMERC MD DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU NOVI SAD
NOVOSADSKI PUT 128
Novi Sad Srbija

Broj fakture
11/24-1

Broj ugovora	BB OD 09.05.2023.
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**11/24**
Datum prometa	31.03.2024
Datum dospeća	**15.04.2024**
Matični broj kupca	20009233
PIB kupca	103726184
Valuta fakture	**RSD**
UKUPAN IZNOS	**4.029.834,00**

Prodavac

Радивоје Ђуковић пр Изградња стамбених и нестамбених зграда, изградња зидова АЛТУМ ГРАДЊА Ваљево

Adresa: Gorić RAJKA MITIĆA 9 | 200-3347430101996-11
Matični broj: 66191621
PIB: 112563540

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
JEDANAESTA PRIVREMENA SITUACIJA Radovi na izradi temelja kontaktne mreze u okviru projekta izvodjenje radova na deonici pruge Vrbas - Subotica - Drzavna granica (Kelebija) Šifra 1	1	4.029.834,0000	kom	0,00	4.029.834,00	Obrnuto obračunavanje PDV

Zbir stavki u mehanizmu obrnute naplate:	4.029.834,00
Ukupno osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	4.029.834,00
Međuzbir:	**4.029.834,00**
Umanjena osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	4.029.834,00
Ukupan iznos:	**4.029.834,00**

Napomena: Za placanja posle valute zaracunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slucaju spora nadležan je Privredni sud ValjevoNAPOMENA: Zadrzava se 5% vrednosti za dobro izvršenje posla prema clanu br.5 iz ugovora br.BB od 09.05.2023. u iznosu od 201.491,70 dinara. Ostaje za uplatu 3.828.342,30 dinara.

Obrnuto obračunavanje PDV po Zakonu o PDV Član 10 Stav 2 Tačka 3;
Primalac fakture obračunava PDV

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

РАДИВОЈЕ ЂУКОВИЋ ПР
АЛТУМ ГРАДЊА
ГОРИЋ Рајка Митића
14000 Ваљево
ПИБ 112563540
матични број 66191621
текући рачун 200-3347430101996-11

РАДОВИ НА ИЗРАДИ ТЕМЕЉА КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ ВРБАС-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Карин Комерц МД ДОО
Бр. 0112560010999
Дана 5.4.2024.
Нови Сад

Уговор:
закључен 09.05.2023

11/24

ЈЕДАНЕСТА ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА

Датум промета добара и услуга: 31.03.2024.г

Место промета добара и услуга: Ваљево
Радови извршени до: 31.03.2024.г.

НАРУЧИЛАЦ:

Карин Комерц МД д.о.о.
Ветерник, Живорада Петровића бр. 8.
ПИБ 103726184
МАТИЧНИ БРОЈ 20009233

ПРЕГЛЕД ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

р.бр.	врста радова	јм.	количина	јед. Цена РСД	Цена РСД
1	Израда темеља J1. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи700 до пројектоване дубине (око 5м), транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање кружне металне оплате фи700, транспорт и постављање 6 анкера M39 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови обављају пре постављених шина и предбаласта	КОМ	546	29630	16177980
2	Израда темеља J2. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи700 до пројектоване дубине (око 5м), транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање кружне металне оплате фи700, транспорт и постављање 6 анкера M39 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови обављају пре постављених шина и предбаласта	КОМ	476	29630	14103880
3	Израда темеља JLX. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи700 до пројектоване дубине (око 4м), транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање кружне металне оплате фи700, транспорт и постављање 4 анкера M24 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови обављају пре постављених шина и предбаласта	КОМ	310	26666	8266460
4	Израда темеља YHJ2. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи850 до пројектоване дубине (око 5м) са ручним докопавањем горњег дела рупе, транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање металне оплате, транспорт и постављање 8 анкера M42 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови	КОМ	208	35256	7333248
				УКУПНО	45.881.568,00

ОБРАЧУН ВРЕДНОСТИ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

E

	Вредност РСД
УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА СА ЈЕДАНЕСТОМ ПРИВРЕМЕНОМ СИТУАЦИЈОМ	45.881.568,00
ОДБИЈА СЕ ПО ПРЕТХОДНОЈ ПРИВРЕМЕНОЈ СИТУАЦИЈИ	41.851.734,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПО ЈЕДАНЕСТОЈ ПРИВРЕМЕНОЈ СИТУАЦИЈИ	4.029.834,00
ЗАДРЖАВА СЕ 5% ВРЕДНОСТИ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ПРЕМА ЧЛАНУ БР. 5 ИЗ УГОВОРА	201.491,70
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ ПО ОВОМ РАЧУНУ	3.828.342,30

СЛОВИМА: тримилионаосамстодвадесетосамхиљадаитристачедрдестидва и 30/100 РСД

НАПОМЕНА: Порез на додату вредност није обрачунат у складу са одредбама члана 10, став 2 тачка 3. Закона о изменама и допунама закона о ПДВ-у.

Јамчим под материјалном и кривичном одговорношћу за квалитет и квантитет изведених радова наведених у овој ситуацији као и да су количине радова унете у овој ситуацији на основу података грађевинске књиге.

Одговорни извођач радова:

ВК 444М10 221

Извођач радова:

Радивоје Ђуковић пр
Изградња стамбених и нестамбених
зграда, изградња зидова
Ваљево

Да су радови који су обрачунати овом ситуацијом заиста изведени према погођеним условима и да цене одговарају погођеним условима погодбеним потребама тврди:

Надзорни орган:

Датум овере :

31.03.2024.

KARIN KOMERC MD NOVI SAD

MART

Градилиште: VRBAS-DUNAVSKA BEOGRAD (ознака или број) Сектор: GRAĐEVINSKI (број) Објекат: TEMELJI KONTAKTNE MREŽE (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број: 6

Врста рада	Грађ. норма / Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр.
MAŠINSKO BUŠENJE BUNARA, TRANSPORT OPREME I BETONIRANJE TEMELJA VHA1. OBRAČUN PO KOM			

Јединична цена Дин. 35 256 по KOM	Мера

А =	Б =	А + Б	Месечно	Укупно
			PRENOS	179

STANICA SUBOTICA

89	59	84	161
90	71	72	154
97	69	67	140
104	63	167	176
111	362	134	133
118	79	147	
78	76	170	
83	91	171	

Σ 29 kom

BR. L. 144M10221

Радивоје Ђуковић пр
Изградња стамбених и нестамбених зграда, изградња зидова
АЛТУМ ГРАДЊА
Ваљево

29

За пренос: 208

8606004980564
Назив артикла:
Обрачунски лист грађевинске књиге
формат А-4, обим 100 л, папир офсетна
Издаје и штампа: ГИП "Илијанум" д.о.о.
Шид, Гибарачки пут бб, Србија

MART

Градилиште: VRBAS-DRŽAVNA GRANICA (ознака или број) Сектор: GRAĐEVINSKI (број) Објекат: TEMELJI KONTAKTNE MREŽE (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број: 12

Врста рада	Грађ. норма	Обрач. нацрта	Поз. предрач.
MAŠINSKO BUŠENJE RUPA, TRANSPORT AGREGATA I MONTAŽA OBLATE I BETONIRANJE ZLX. OBRAČUN PO KOM.	Шифра	бр.	бр.
Јединична цена Дин. 26 666 по KOM		Мера	

А =	Б =	А + Б	Месечно	Укупно
			PRENOS	275

STANICA SUBOTICA

L28-2	L7-1	L24	L35	L41
L5	L7-2	L23	L37	L42
L6	L17	L25	L37-1	L34
L7	L22	L26	L40	

SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA

L47 L48

VRBAS - LOVĆENAC

L47 L49 L50 L48

NAUMOVIĆEVO - SUBOTICA

L55	L59	L27	L54	L58
L57	L60	L28	L56	L53

Σ 35 kom

BR. L. 1144M10221

Radivoje Đuković pr
Izgradnja stambenih i nestambenih
zgrada, izgradnja zidova
ALTUM GRADNJA
Valjevo

35

310

За пренос:

8 606004 980564

Назив артикла:
Обрачунски лист грађевинске књиге
формат А-4, обим 100 л, папир офсетна
Издаје и штампа: ГИП "Илијанум" д.о.о.
Шид, Гибарачки пут бб, Србија

MART

Градилиште: VRBAS-DRŽAVNA GRANICA (ознака или број) Сектор: GRAĐEVINSKI (број) Објекат: TEMELJI KONTAKTNE MREŽE (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број: 12

Врста рада	Грађ. норма	Обрач. нацрта	Поз. предрач.
MAŠINSKO BUŠENJE RUPA, TRANSPORT I POSTAVLJANJE ARMATURE I BETONIRANJE Ø2. OBRAČUN PO KOM.	Шифра	бр.	бр.
Јединична цена Дин. 29630 по KOM		Мера	

А =	Б =	А + Б	Месечно	Укупно
			PRENOS	437

STANICA SUBOTICA

17	20-1	70	83-1	21
18	20-2	82	74	173
20	20-3	77	69-1	173-1

SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA

41	167	38	190
42	168	189	

VRBAS - LOVĆENAC

187	189	188	190

NAUMOVIĆEVO - SUBOTICA

213	109	214	209	232
225	110	227	228	
226	210	229	230	

Σ 39 kom

BR. L. 144 M 10 221

Радивоје Ђуковић пр
Изградња стамбених и нестамбених зграда, изградња зидова
АЛТУМ ГРАДЊА
Ваљево

39

За пренос: 476

8 606004 980564
Назив артикла:
Обрачунски лист грађевинске књиге
формат А-4, обим 100 л, папир офсетна
Издаје и штампа: ГИП "Илијанум" д.о.о.
Шид, Гибарачки пут бб, Србија

MART

Градилиште: VEBAS-DRŽAVNA GRANICA (ознака или број) Сектор: GRAĐEVINSKI (број) Објекат: TEMELJI KONTAKTNE MREŽE (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број: 12

Врста рада	Грађ. норма	Обрач. нацрта	Поз. предрач.
BUŠENJE RUPA, POSTAVLJANJE ARMAT. I BETONIRANJE TEMELJA JI. OBRAČUN PO KOM	Шифра	бр.	бр.
Јединична цена Дин. 29 630 по KOM		Мера	

А =	Б =	А + Б	Месечно	Укупно
			PRENOS	515

STANICA SUBOTICA

13	15	60	180
14	16	135	

SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA

149	151	175	181
150	152	176	182

NAUMOVIĆEVO - SUBOTICA

215	220	224	108
217	221	77	212
218	222	78	211
219	223	107	216

Σ 31 KOM

BR. L. 444M 10221

Радивоје Ђуковић пр
Изградња стамбених и нестамбених зграда, изградња зидова
АЛТУМ ГРАДЊА
Ваљево

31

За пренос: 546

8606004 980564

Назив артикла:
Обрачунски лист грађевинске књиге
формат А-4, обим 100 л, папир офсетна
Издаје и штампа: ГИП "Илијанум" д.о.о.
Шид, Гибарачки пут бб, Србија